

Stand der Neubeschaffung Dolderbahn

Quartierverein Hottingen

Heinz Reichlin, Iwo Fischer
07.11.2023




Dolderbahn

Agenda

1. Stand Projekt
2. Fahrzeugplanung Einführung
3. Typentestprüfungen
4. Fahrplan Betriebseinführung
5. Möglicher Fahrplan Dauertestphase
6. Informationen via Anwohnerschreiben
7. Fragen

Stand Projekt



Fahrzeugplanung Einführung

- Gestaffelte Einführung / Betriebsaufnahme der Fahrzeuge.
- Für die Typentestprüfungen muss ein "altes" Fahrzeug ausgehoben werden, um Platz zu schaffen (unterschiedliche Szenarien wurden geprüft und bewertet).
- Umsetzung sieht aktuell Testfahrten zwischen dem regulären, reduzierten Einwagenbetrieb vor. Weiter sind auch Nachtfahrten (nur wo zwingend notwendig) vorgesehen.

Fahrzeug_Nr.	Überführung zu Dolderbahn	IBS Fahrzeug 1 / Typentestfahrten/ Betriebsbewilligung BAV	Probetrieb (ab Zulassung mit Kunden)	IBS Fahrzeug 2	Endabnahme
Alt (I)	Einsatz				
Alt(II)	Einsatz	Einsatz	Einsatz		
Neu (I)		Probefahrten	Einsatz (Test)	Einsatz	Einsatz
Neu (II)				Probefahrten	Einsatz
Bemerkung:		Einwagenbetrieb	ca. 4 Wochen	Einwagenbetrieb	

Typentestprüfungen

- Dauer der Inbetriebsetzung und Typentestphase ca. 6 Monate mit Start Frühjahr 2024.
- Die Typenprüfungen sind notwendig, um die Zulassung für ein Fahrzeug zu erlangen.
- Ablauf der Typenprüfungen:
 - Anlieferung / Aufgleisung der Fahrzeuge
 - Besichtigung des Fahrzeugs / Medienanlass
 - Inbetriebsetzung des Fahrzeuges 1
 - Typenprüfungen (Stromrichter, Traktion, Bremsen, EMV, FIS, Akustik, Schleppbetrieb, TBS, etc.)
 - Erstellung der Dokumentation und Einreichung an das BAV
 - Dauertest am Fahrzeug 1 zur Sicherstellung der Zuverlässigkeit
 - Nach Erhalt der Zulassung kommerzieller Betrieb mit Fahrzeug 1
 - Abtransport / Anlieferung zweites Fahrzeug



Fahrplan Betriebseinführung



- Fahrplan durchgehend bis 21:30 Uhr alle 15 Minuten

Erste Fahrt

- ab Römerhof um 06:23 Uhr
- ab Bergstation um 06:38 Uhr




Letzte Fahrt

- ab Römerhof um 23:30 Uhr
- ab Bergstation um 23:36 Uhr


Fahrplan Dauertestphase

- Findet nach Abschluss der Typenprüfung statt. Der genaue Termin ist abhängig von der Zulassung, welche nach der Einreichung aller Testresultate durch das BAV erteilt wird.
- Unterschiedliche Szenarien werden aktuell für die Dauertestphase geprüft.
- Eine Möglichkeit sind zusätzliche Fahrten ausserhalb des publizierten Fahrplans.



Weitere Informationen

- 3 bis 4 Wochen vor der Anpassung des Fahrplans werden die Anwohner detailliert mittels eines Anwohnerschreibens informiert.



Fragen



Vielen Dank